



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕМБУДКОНСАЛТІНГ»

тел. +38 097 955 05 06
e-mail: rbk.expertyza@gmail.com
сайт: http://rbkexpert.com.ua

Юридична адреса: 02068, м.Київ,
вул. М. Драгоманова, 31-В, оф. 3, 5
код за ЄДРПОУ 42974592
IBAN UA 71 305299 00000 26000026212303
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

місто Київ

«03» грудня 2021р. №799/21-РБК ЕО



ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

щодо розгляду проектної документації на відповідність діючим нормам та правилам розділів в частині системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу і управління евакуюванням людей та кошторисної частини згідно робочого проекту:

«Послуги з монтажу та установки аварійного освітлення Львівського державного музичного ліцею імені С. Крушельницької за адресою: м. Львів, вул. Зелена 10»
(назва проекту будівництва)

Замовник будівництва – Фізична особа-підприємець Паламар Яків Михайлович
(Код ЄДРПОУ 2836904263)

Генеральний проєктувальник – Фізична особа-підприємець Паламар Яків Михайлович
(Код ЄДРПОУ 2836904263)

Рік і місце виготовлення документації – 2021 р. м. Львів

Експертна оцінка проектних рішень надається згідно п. 4.9. Настанови з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво ДСТУ 8907:2019 та не є підставою для затвердження (схвалення) проектної документації і отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

Експертну оцінку зроблено згідно таких документів:

- Робочий проєкт 11/21-ЕО
- Зведений кошторисний розрахунок.

Загальна характеристика об'єкта

Проєктом 11/2021 - ЕО, передбачена установка аварійного освітлення Львівського державного музичного ліцею імені С. Крушельницької за адресою: м. Львів вул. Зелена 10.

За надійністю електропостачання світильники аварійного освітлення відносяться до I (першої) категорії.

Загальна розрахункова потужність: $P_p=1,416$ кВт, у тому числі:

- корпус інтернату – 0,428 кВт;
- головний корпус – 0,598 кВт;
- адміністративний корпус – 0,126 кВт;
- музичний корпус – 0,264 кВт;

Для електропостачання світильників аварійного освітлення передбачене встановлення щитків аварійного освітлення. Електропостачання щитків аварійного освітлення здійснюється від існуючої розподільчої шафи, розташованої у електрощитовій корпусу інтернату.

Передбачене евакуаційне освітлення, яке поділяється на:

освітлення шляхів евакуації – для евакуації людей з приміщень при аварійному відключенні робочого освітлення – виконане у коридорах, на сходових клітках і проходах до евакуаційних виходів з будівлі, а також ззовні будівлі для освітлення виходів;

- антипанічне – освітлення площ приміщень розміром більше 60 м², в яких може перебувати 30 і більше людей – передбачене для читального залу, залу їдальні, актового залу та спортивного залу;

- освітлення зон підвищеної небезпеки – виконане у кухні та виробничих цехах їдальні.

Для світильників аварійного освітлення прийнятий постійний режим роботи. Аварійне освітлення освітлення розраховане на напругу 220 В і здійснюється світильниками зі світлодіодними лампами. Усі світильники аварійного освітлення укомплектовані акумуляторними батареями, розрахованими на час автономної роботи не менший, ніж 1 година.

Освітленість і характеристики приміщень прийняті згідно із ДБН В.2.5-28-2018.

Кошторисна частина проектної документації

Заявлена кошторисна вартість, передбачена наданою кошторисною документацією, у поточних цінах станом на «15» листопада 2021 року складала – 2 069.34205 тис. грн., у тому числі:
будівельні роботи – 1 588.49083 тис. грн.;
устаткування, меблі, інвентар – 21.40646 тис. грн.;
інші витрати - 459.44476 тис. грн.

За результатами розгляду кошторисної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складена відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на «03» грудня 2021 року складає – 2 043.227 тис. грн., у тому числі:
будівельні роботи – 1 585.638 тис. грн.;
устаткування, меблі, інвентар – 21.306 тис. грн.;
інші витрати – 436.283 тис. грн.

Висновки

На підставі визначення поданих матеріалів встановлено, що робочий проект «Послуги з монтажу та установки аварійного освітлення Львівського державного музичного ліцею імені С. Крушельницької за адресою: м. Львів, вул. Зелена 10» розроблено згідно з вимогами будівельних норм, стандартів і правил, вихідних даних на проектування з дотриманням вимог в частині забезпечення пожежної, техногенної безпеки та кошторисної частини.

Головний експерт проекту:

кваліфікаційний сертифікат серія АЕ № 004314



Тарас ПАВЛІВ

Відповідальні експерти :

кваліфікаційний сертифікат серія АЕ № 004498

Володимир ГЕЛЬ

фахівець кошторисної частини

Олег ГАСТІНГ

Директор ТОВ «РЕМБУДКОНСАЛТІНГ»



Марія ХІЦЯК